

**График выполнения работ**  
к лоту №ЦХП 19/165 "Строительство поверхностного водозабора из р.Уретьяха. Электромонтажные работы."

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2019 год				2020 год					Примечание												
		начало	окончание	III квартал			IV квартал		I квартал			II квартал		III квартал											
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь						
	Строительство поверхностного водозабора из р.Уретьяха. Электромонтажные работы	с даты заключения договора	31.07.2020																						
1.1.	Инженерная подготовка строительства (заявочная компания и закупка материалов, подготовка ГОР, оформление разрешительной документации)	с даты заключения договора	30.11.2019																						
1.2.	Мобилизация на объект техники, инвентаря, завоз материалов	20.12.2019	12.01.2020																						при наличии зимней автодороги от Западно-Хоседаевского м/п до МФНС "Урепчирдская"
1.3.	Сети электроснабжения, в том числе:																								
1.3.1.	Электророботев трубопроводов	20.03.2020	05.04.2020																						
1.3.2.	Электроснабжение насосов и освещение площадок обслуживания водозабора	10.03.2020	15.05.2020																						
1.3.3.	Электроснабжение насосной станции 1-го подъема	01.04.2020	30.04.2020																						при наличии блочной насосной станции поставил ООО "СК "РУСВЬЕТТЕПРО" на объекте
1.3.4.	Электроснабжение КТП	01.03.2020	15.05.2020																						
1.3.5.	Заземление	15.06.2020	30.06.2020																						
1.4.	Сети КИП и связи	15.04.2020	15.06.2020																						
1.5.	Передача исполнительной документации	01.07.2020	31.07.2020																						

Начальник ПТОО ООО "ЗНСМ"

Петров А. Г.

И. о. руководителя ОСП ООО "ЗНСМ" в г. Усинске

Гребенков В. П.