

График выполнения работ

к лоту № ЦХП 19/532 на выполнение работ по строительству нефтегазосборного трубопровода к кусту 15 Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП в 2020г (1 этап)

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2020												Примечание		
		начало	окончание	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
	Нефтегазосборный трубопровод к кусту №15 Западно-Хоседаюского месторождения	01.01.2020	31.07.2020															
1	Устройство свайных фундаментов	01.01.2020	15.02.2020															
2	Монтаж металлоконструкций фундаментов	20.01.2020	25.02.2020															
3	Монтаж металлоконструкций перехода П-1, площадки обслуживания ПО1	01.02.2020	05.03.2020															
4	Прокадка трубопровода с установкой запорно-регулирующей арматуры и устройством вдольтрассового проезда	01.02.2020	10.04.2020															
5	Испытания трубопровода	15.04.2020	21.04.2020															
6	Устройство АКЗ трубопровода и металлоконструкций	22.04.2020	20.05.2020															
7	Устройство теплоизоляции трубопроводов и арматуры с покрытием теплоизоляции листовой сталью	10.05.2020	30.06.2020															
8	Передача исполнительной документации	01.07.2020	31.07.2020															

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"



А. Г. Петров

Руководитель ОСП
ООО "ЗНСМ" г. Усинск



Н. В. Платонов

