

График выполнения работ

Обустройство Харьягинского месторождения. Новый вахтовый поселок. Газопровод высокого давления.
Лот ЗНХ/18/43

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2018 г.											
		начало	окончание	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Межплощадочные сети газоснабжения.														
1.1.	Общестроительные работы: бурение скважин, забивка свай	с даты подписания договора	15.05.2018												
1.2.	Монтаж трубопроводов.	16.05.2018	13.06.2018												
1.3.	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.	15.06.2018	30.06.2018												
2	Межплощадочные сети газоснабжения. Переход через существующие коммуникации.														
2.1.	Общестроительные работы: бурение скважин, забивка свай.	с даты подписания договора	10.05.2018												
2.2.	Монтаж технологических трубопроводов	11.05.2018	25.05.2018												
2.3.	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.	15.06.2018	25.06.2018												
3	Межплощадочные сети газоснабжения. Участок от интерфейсной точки до ПКО.														
3.1.	Монтаж трубопроводов.	11.05.2018	25.05.2018												
3.2.	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.	15.06.2018	25.06.2018												
4	Испытания трубопроводов	12.06.2018	15.06.2018												

Руководитель проекта "Харьяга"

В.С. Цветков

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Е.А. Зуев