

График выполнения работ

Лот Л/20/232 «Обустройство куста скважин №1». Выполнение строительно-монтажных работ.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2021 г.						
		начало	окончание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
1	Монтаж свайного основания	02.01.2021	31.01.2021							
2	Монтаж металлоконструкций ростверков	02.01.2021	31.01.2021							
3	Монтаж металлоконструкций технологических эстакад	01.02.2021	20.02.2021							
4	Монтаж площадок обслуживания, переходных мостков, лестничных маршей	20.02.2021	20.03.2021							
5	Монтаж дренажной ёмкости V=5м3	15.01.2021	22.01.2021							
6	Монтаж автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ	27.01.2021	10.02.2021							
7	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции	15.02.2021	15.03.2021							
8	Монтаж прожекторной мачты	25.02.2021	10.03.2021							
9	Монтаж трубопроводов (технологическая обвязка)	27.01.2021	20.02.2021							
10	Испытание трубопроводов	21.02.2021	23.02.2021							
11	АКЗ металлоконструкций, технологических трубопроводов	01.03.2021	31.05.2021							
12	Благоустройство площадки	01.06.2021	25.06.2021							

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

А.Г. Петров

Руководитель Проекта «Луцяха»

В.Н. Канев