

**График выполнения работ**

Лот ЗНХ/18/197

**Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Новый вахтовый посёлок. Монтаж столовой на 200 мест.**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2018 г.												
		начало	окончание	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	<b>Монтаж столовой на 200 мест</b>	с даты подписания Договора	31.10.2018													
1	Ремонт панелей покрытия (потолок)	с даты подписания Договора	31.10.2018													
2	Ремонт панелей основания (пол)	с даты подписания Договора	31.10.2018													
3	Монтаж окон и дверей	с даты подписания Договора	31.10.2018													
4	Фасад из профлиста	с даты подписания Договора	31.10.2018													

Руководитель проекта "Харьяга"

В.А. Костицин

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Е.А. Зуев

