

График выполнения работ
Лот Л/20/234 «Вахтовый жилой комплекс» (ВЖК) (Выполнение строительно-монтажных работ)

№ п/п	Наименование работ	Объекты строительства:													
		Сроки выполнения работ		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		начало	окончание												
1	Монтаж свайного основания	02.01.2021 г.	28.02.2021 г.												
2	Монтаж металлоконструкций ростверков	12.01.2021 г.	31.03.2021 г.												
3	Монтаж металлоконструкций эстакад	01.02.2021 г.	31.03.2021 г.												
4	Монтаж обшежития со столовой	01.02.2021 г.	12.04.2021 г.												
5	Монтаж сооружений бытовой канализации	01.02.2021 г.	12.04.2021 г.												
6	Монтаж очистных сооружений бытовых стоков	01.02.2021 г.	12.04.2021 г.												
7	Монтаж трубопроводов (технологическая обвязка)	15.02.2021 г.	20.05.2021 г.												
8	Испытание трубопроводов	01.03.2021 г.	31.05.2021 г.												
9	Монтаж складов овощей, рыбы, мяса	11.03.2021 г.	25.05.2021 г.												
10	Устройство площадки канализационной насосной станции неочищенных бытовых стоков V=8м ³	11.03.2021 г.	20.05.2021 г.												
11	Монтаж сооружений пожаротушения	11.03.2021 г.	20.05.2021 г.												
12	Устройство площадки горизонтальных ёмкостей противопожарного запаса воды V=75м ³	11.03.2021 г.	20.05.2021 г.												
13	Монтаж блока водоподготовки	11.03.2021 г.	12.04.2021 г.												
14	Монтаж КТП	11.03.2021 г.	31.05.2021 г.												
15	Монтаж проекторных мачт	11.03.2021 г.	31.05.2021 г.												
16	Монтаж КПП	20.05.2021 г.	31.05.2021 г.												
17	Монтаж ограждения площадки	19.06.2021 г.	30.06.2021 г.												
18	АКЗ	15.03.2021 г.	30.06.2021 г.												
19	Монтаж тепловой изоляции	20.03.2021 г.	30.06.2021 г.												
20	Работы по благоустройству	15.05.2021 г.	30.06.2021 г.												

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Руководитель Проекта «Луцяха»

А.Г. Петров

В.Н. Канев

