График выполнения работ

Лот Л/20/112 «Установка предварительного сброса воды» (УПСВ). Выполнение строительно-монтажных работ.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2021 г.											
		начало	окончание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Свайные работы														
1	Монтаж свайного основания	11.01.2021	28.02.2021												
	Монтаж металлоконструкций														
2	Монтаж металлоконструкций ростверков	16.01.2021	06.03.2021												
3	Монтаж металлоконструкций эстакад	02.03.2021	30.04.2021												
4	Монтаж площадок обслуживания, переходных мостков, лестничных маршей	06.02.2021	30.05.2021												
5	Устройство кабельных эстакад	01.05.2021	29.06.2021												
	Монтаж технологического оборудования установки предварительного сброса воды (УПСВ). I-я, II-я фазы запуска														
6	Монтаж блока первой ступени сепарации 1-БС-1	21.01.2021	14.02.2021												
7	Монтаж блока газовых сепараторов 1-СГ-1	21.01.2021	14.02.2021												
8	Монтаж насосов внутрипарковой перекачки и подачи пластовой воды на сооружения ВиК 1-Н-1-1 в составе 1-БХН-1,2,3	21.01.2021	14.02.2021												
9	Монтаж дренажной ёмкости для приема дренажа аппаратов 1-ЕД-1	12.03.2021	05.04.2021												
10	Монтаж блока дозирования деэмульгатора 1-БДР-1	21.01.2021	14.02.2021												
11	Монтаж блока розжига БР-1	15.02.2021	11.03.2021												
12	Монтаж вертикальной факельной установки 1-СФУ-1	15.02.2021	11.03.2021												
13	Монтаж блока запорно-регулирующего	15.02.2021	11.03.2021												
14	Монтаж блока запально-сигнализирущего	15.02.2021	11.03.2021												
15	Монтаж площадки охранной отключающей арматуры на выходе	12.03.2021	05.04.2021												
16	Монтаж насосной внешнего транспорта 1-Н-2-1-3	12.03.2021	05.04.2021												
17	Монтаж блока концевой ступени сепарации 1-БС-3	12.03.2021	05.04.2021												
18	Монтаж блока емкостей хранения нефти 1-БХН-1,2,3	12.03.2021	05.04.2021												
19	Монтаж блока дозирования реагента депрессатора 1-БДР-2	12.03.2021	05.04.2021												
20	Монтаж оборудования системы измерения количества газа 1-СИКГ-1-6	06.04.2021	30.04.2021												
21	Монтаж блока факельных сепараторов низкого давления 1-СФ-2	06.04.2021	30.04.2021												
22	Монтаж блока факельных сепараторов высокого давления 1-СФ-1	06.04.2021	30.04.2021												
23	Монтаж площадки дренажных емкостей приема конденсата с 1-СФ-1 (1-ЕФ-1)	01.05.2021	25.05.2021												
24	Монтаж площадки дренажных емкостей приема конденсата с 1-СФ-2 (1-ЕФ-2)	01.05.2021	25.05.2021												
25	Монтаж блока нагрева нефти 1-БН-1,2	06.04.2021	30.04.2021												
26	Монтаж блока второй ступени сепарации 1-БС-2	06.04.2021	30.04.2021												
27	Монтаж ёмкости приема дренажа от змеевиков подогревателей 1-ЕД-2	01.05.2021	25.05.2021												
28	Монтаж сооружений подготовки пластовой воды	01.05.2021	25.05.2021												
29	Монтаж склада химреагентов (12x24)	01.05.2021	25.05.2021												
30	Азотная рампа	26.05.2021	19.06.2021												

31	Монтаж площадки емкости уловленной нефти и низконапорной станции.	26.05.2021	19.06.2021	
	Газопоршневая электростанция (ГПЭС). I-я фаза запуска			
32	Монтаж площадки блок-модулей дизельной электростанции (ДЭС) (13x13,55)	21.01.2021	14.02.2021	
33	Монтаж площадки хранения емкости дизельного топлива (ДТ) V=75 м3	21.01.2021	14.02.2021	
34	Устройство площадки слива дизельного топлива из автобойлера (с пандусом для заезда а/м транспорта)	21.01.2021	14.02.2021	
35	Монтаж молниеотвода	21.01.2021	14.02.2021	
	Сооружения производственно-дождевой канализации. II-я фаза запуска			
36	Устройство площадки канализационной насосной станции (КНС) неочищенных производственно-дождевых стоков	06.04.2021	30.04.2021	
37	Монтаж площадки блок-модуля резервного дизельгенератора	06.04.2021	30.04.2021	
38	Монтаж площадки под блок-модуль газопоршневой электростанции (ГПЭС)	06.04.2021	30.04.2021	
39	Монтаж площадки блока подготовки топливного газа (6,3x9)	06.04.2021	30.04.2021	
40	Монтаж площадки емкости сбора конденсата: V=8 м3	06.04.2021	30.04.2021	
	Сооружения пожаротушения. II-я фаза запуска			
41	Монтаж горизонтальных резервуары противопожарного запаса воды РГС-120	01.05.2021	14.06.2021	
42	Монтаж склада пожинвентаря и пенообразователя (6x9x3)	15.06.2021	29.06.2021	
	Сооружения водоснабжения и поддержания пластового давления. II-я фаза запуска			
43	Монтаж блока нейтрализации кислорода	08.04.2021	22.04.2021	
44	Устройство площадки нагнетательной скважины после отработки на нефть	23.04.2021	09.05.2021	
45	Устройство блочной кустовой насосной станции (БКНС-1)	10.05.2021	24.05.2021	
46	Монтаж блока напорной гребенки (БНГ-1)	25.05.2021	08.06.2021	
47	Обустройство нагнетательной скважины	09.06.2021	23.06.2021	
	Сооружения системы поглощения. I-я фаза запуска			
48	Обустройство поглощающей скважины	15.02.2021	11.03.2021	
	Подсобно-вспомогательные сооружения. I-я, II-я фазы запуска			
49	Операторная	15.02.2021	11.03.2021	
50	Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)	15.02.2021	11.03.2021	
51	Закрытое распределительное устройство ЗРУ-10кВ	15.02.2021	11.03.2021	
52	Щитовая	15.02.2021	11.03.2021	
53	Прожекторные мачты	01.04.2021	15.04.2021	
54	Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) скин-эффект	26.05.2021	19.06.2021	
55	Контрольно-пропускной пункт	01.05.2021	25.06.2021	
56	Ограждение площадки	26.05.2021	19.06.2021	
	Монтаж технологических трубопроводов			
57	Монтаж трубопроводов (технологическая обвязка)	06.02.2021	20.06.2021	
58	Испытание трубопроводов	15.03.2021	30.06.2021	
59	АКЗ металлоконструкций, технологических трубопроводов	01.04.2021	30.06.2021	
60	Благоустройство	11.06.2021	30.07.2021	

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ" А.Г. Петров

Руководитель Проекта «Луцеяха» В.Н. Канев