

**График выполнения работ**

**к Лоту ЦХП 19/539 "Выполнение работ по строительству Энергоцентра №3 на Северо-Хоседаюском месторождении ЦХП в 2020 г. (2 этап). Общестроительные работы".**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		Примечание
		начало	окончание	
	<b>Выполнение работ по строительству Энергоцентра №3 на Северо-Хоседаюском месторождении ЦХП в 2020 года. Общестроительные работы на объектах 2 этапа строительства.</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.10.2020</b>	
<b>1.</b>	<b>Площадка генерирующего оборудования, в том числе:</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>30.07.2020</b>	
	<i>Нефтяные электростанции НЭС-2, НЭС-3</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>30.07.2020</i>	
1.1.	Свайное основание	05.01.2020	28.01.2020	
1.2.	АКЗ свай до погружения	01.01.2020	15.01.2020	
1.3.	АКЗ свай после погружения	15.06.2020	25.06.2020	
1.4.	Монтаж м/к основания	21.01.2020	25.02.2020	
1.5.	Монтаж оборудования (Нефтяные электростанции НЭС-2 и НЭС-3)	28.02.2020	10.03.2020	
1.6.	Кабельные стойки под площадкой генерирующего оборудования, м.к. под технол. трубопроводы	11.03.2020	28.03.2020	
1.7.	Подход трубопровода системы В8 к НЭС-2, НЭС-3, НЭС-4	20.03.2020	31.05.2020	
1.7.1.	Свайное основание подхода для системы технической воды В8	29.01.2020	31.01.2020	
1.7.2.	АКЗ свай до погружения	25.01.2020	28.01.2020	
1.7.3.	АКЗ свай после погружения	26.06.2020	30.06.2020	
1.7.4.	Металлоконструкции подхода трубопровода системы В8 к НЭС-2, НЭС-3, НЭС-4	01.02.2020	15.02.2020	
1.7.5.	АКЗ металлоконструкций	01.07.2020	15.07.2020	
1.8.	Металлоконструкции ограждения площадки генерирующего оборудования	30.03.2020	30.05.2020	
1.9.	АКЗ металлоконструкций	16.07.2020	30.07.2020	
1.10.	Монтаж технологических трубопроводов и ЗРА.	20.03.2020	05.04.2020	
1.11.	АКЗ трубопроводов и ЗРА.	10.04.2020	30.04.2020	
1.12.	Теплоизоляция и устройство покрывного слоя трубопроводов и ЗРА.	30.04.2020	25.05.2020	
<b>2.</b>	<b>Ремонтная мастерская</b>			
2.1.	Свайное основание	11.03.2020	25.03.2020	
2.2.	АКЗ свай до погружения	01.03.2020	10.03.2020	
2.3.	АКЗ свай после погружения	01.07.2020	15.07.2020	
2.4.	Монтаж м/к основания	26.03.2020	15.04.2020	
2.5.	АКЗ металлоконструкций	15.07.2020	30.07.2020	
2.6.	Монтаж оборудования (Ремонтная мастерская)	16.04.2020	20.04.2020	
2.7.	Металлоконструкции подхода отдельностоящей кабельной эстакады к КТП, ЗРУ и ремонтной мастерской	15.04.2020	30.04.2020	
2.8.	АКЗ металлоконструкций.	01.08.2020	20.08.2020	
<b>3.</b>	<b>Распределительное устройство ЗРУ-10 кВ</b>	<b>01.02.2020</b>	<b>20.06.2020</b>	
3.1.	Свайное основание	19.02.2020	10.03.2020	
3.2.	АКЗ свай до погружения	01.02.2020	18.02.2020	
3.4.	Огнезащита свай после погружения	01.06.2020	20.06.2020	

3.5.	Монтаж м/к основания	11.03.2020	10.04.2020	
3.6.	Ограждение тех.подполья	21.04.2020	30.04.2020	
3.7.	Огнезащита металлоконструкций	01.06.2020	20.06.2020	
3.8.	Монтаж оборудования (ЗРУ-10 кВ)	11.04.2020	20.04.2020	
3.9.	Дополнительные металлоконструкции при подходе к трансформаторам	25.04.2020	07.05.2020	
3.10.	Устройство маслоприемников - 2 шт	01.05.2020	15.05.2020	
3.11.	АКЗ металлоконструкций	30.05.2020	10.06.2020	
4.	<b>Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-10/04 кВ</b>	<b>20.01.2020</b>	<b>25.05.2020</b>	
4.1.	Свайное основание	01.02.2020	28.02.2020	
4.2.	АКЗ свай до погружения	20.01.2020	30.01.2020	
4.3.	АКЗ свай после погружения	01.05.2020	15.05.2020	
4.4.	Монтаж м/к основания	01.03.2020	20.03.2020	
4.5.	Монтаж кабеленесущих конструкций	01.04.2020	21.04.2020	
4.6.	АКЗ металлоконструкций	16.05.2020	25.05.2020	
4.7.	Монтаж оборудования (Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-10/04 кВ)	21.03.2020	30.03.2020	
5.	<b>Инженерные сети</b>	<b>20.03.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	
5.1.	<i>Отдельностоящая электрическая эстакада</i>	<i>20.03.2020</i>	<i>15.06.2020</i>	
5.1.1.	Свайное основание	26.03.2020	30.03.2020	
5.1.2.	АКЗ свай до погружения	20.03.2020	25.03.2020	
5.1.3.	АКЗ свай после погружения	01.06.2020	15.06.2020	
5.1.4.	Монтаж металлоконструкций кабельной эстакады	01.04.2020	20.04.2020	
5.1.5.	Подход электрической эстакады к ЗРУ-10кВ	10.05.2020	30.05.2020	
5.1.6.	АКЗ металлоконструкций	01.06.2020	15.06.2020	
5.2.	<i>Ограждение</i>	<i>01.07.2020</i>	<i>30.09.2020</i>	
6.	<b>Передача исполнительной документации</b>	<b>01.10.2020</b>	<b>31.10.2020</b>	

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

А. Г. Петров

Руководитель ОСП ООО "ЗНСМ" в г.Усинск

Н. В. Платонов