



№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2020 г.				2021 г.				Примечание											
		начало	окончание	IV квартал			I квартал			II квартал			III квартал		IV квартал								
				октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
20	Устройство площадок системы измерений количества и показателей качества сырой нефти (СИКНС)	17.04.2021 г.	22.04.2021 г.																				
21	Монтаж трубопроводов (технологическая обвязка)	03.01.2021 г.	28.04.2021 г.																				
22	Испытание трубопроводов	10.01.2021 г.	30.04.2021 г.																				
23	АКЗ	02.01.2021 г.	15.06.2021 г.																				
24	Работы по благоустройству ПНН	01.06.2021 г.	25.08.2021 г.																				

Начальник ПТО ООО "ЭНСМ"

А.Г. Петров

Руководитель Проекта "Луцеха"

В.Н. Канев

